

监 理 日 志

工程名称: 盘县老恩山 50MW 太阳能光伏电站项目

日期	2018 年 10 月 24 日 星期三	气候	多云	气温	11°C~20°C
监理人员动态:	在场人员 2 人, 对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人员 5 人;				
施工机械动态:	挖掘机 1 台;				
施工进度情况	光伏区: 2#、20#、21# 方阵支架、组件安装; 组件安装当日完成 8 组, 累计完成 9345 组; 17# 方阵混凝土灌注桩施工; 24# 方阵场区接地网焊接; 20# 方阵 4mm ² 直流电缆敷设以及 21# 方阵支架至汇流箱处 4mm ² 直流电缆穿管施工;				
检查发现的问题	① 混凝土灌注桩施工过程中振捣不规范, 且未随机做试块; ② 光伏组件安装部分存在相邻组件角度不一致, 且存在翘起、翘角的现象;				
处理措施、意见、结果	现场已要求施工方按照设计区规范要求进行调整;				
协调内容或其他	现场施工安全监督;				
记录人	文强	总监签阅	杨耀星		