

监理日志

工程名称: 通渭县五里川50MW太阳能光伏电站项目

日期		2018 年 10 月 26 日 星期 五		气候		小雨		气温		10℃~16℃	
监理单位动态:						材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;					
施工方人员动态:											
施工机械动态:											
施工进度情况		未拆区: 2#、18#、17# 方柱及梁柱节点处 2M 螺栓上螺帽紧固; 拆区梁完成 5 组, 累计完成 9799 组; 2# 柱完成 4 组, 累计完成 956 组; 2#、17# 方柱 4m 垂直电缆敷设; 18# 方柱场区接地网土方开挖;									
检查发现的问题		① 螺栓上螺帽已紧固完成区域内, 检查发现仍有紧固不到位的情况发生;									
处理措施、意见、结果		现场已要求总包在验收前全部进行三级自检, 并出具自检报告;									
协调内容或其他		现场巡查/管控;									
记录人		张强				总监签阅		徐耀生			