

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨150MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年10月27日 星期六	气候	阴转小雨	气温	10°C~16°C
监理单位动态:	有场人员2人, 对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人员6人;				
施工机械动态:	搅拌机1台;				
施工进度情况	光伏组件: 2#、18#、17#方阵支架、组件安装; 光伏支架安装完成3组, 累计完成9802组, 组件安装完成6组, 累计完成9362组; 2#、18#方阵4m直流电缆敷设、穿管施工以及2#方阵支架至汇流箱4m直流电缆接线; 20#方阵场区接地扁铁焊接;				
检查发现的问题	① 20#方阵4m直流电缆分母接头压接不合格; ② 接地扁铁焊接处防腐存在缺漏的情况; ③ 组件上螺栓已紧固完成区域内, 检查发现仍有紧固不到位的现象发生;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场均已要求施工单位安排人员进行整改. 并加强现场监管, 质量控制力度;				
协调内容或其他	现场施工安全管理;				
记录人	马建超	总监签阅	徐耀生.		