

监 理 日 志

工程名称: 盘县北寨150MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年10月28日 星期二	气候	小雨	气温	10°C~14°C
监理人员动态:	入场验收, 对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工入场				
施工机械动态:	挖掘机;				
施工进度情况	光伏区: 21#、18#、17#方阵支架、组件安装; 光伏组件完成8组, 累计完成9370组; 20#、21#方阵4m ² 直流电缆敷设、穿管施工以及方阵支架至汇流箱处4m ² 直流电缆接线; 21#方阵相邻两组支架高差螺栓连接;				
检查发现的问题	① 同一组内组件安装部分存在起拱、翘角的现象; ② 20#方阵4m²直流电缆分头接头连接不合格; ③ 相邻组内角度不一致; ④ 部分支架横梁安装不顺直、不平直;				
处理措施、意见、结果	现场已口头要求总包方尽快按规范及设计要求进行整改;				
协调内容或其他	现场签字确认;				
记录人	张超	总监签阅	徐耀生		