

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨1150MW大型风电场项目

日期	2018年11月02日 星期五	气候	多云	气温	5℃~18℃
监理单位动态:	在场人员1人,对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员2人,现场施工人员73人;				
施工机械动态:	吊车2台;				
施工进度情况	光伏区: 1#、18#、21#方阵支架、组件安装,完成组件7组,累计完成969组。20#、21#方阵4m²直流电缆穿管施工以及支架至汇流箱处4m²直流电缆接线; 21#方阵相邻两组支架需铁线连接; 1#方阵混凝土浇筑完成; 21#、20#方阵电缆沟土方开挖以及21#方阵电缆沟内清理石块等其他硬物; 20#方阵在汇流箱至箱变处敷设电缆;				
检查发现的问题	① 混凝土浇筑过程中振捣不规范; ② 电缆沟内有大石块未清理干净,易影响后续施工; ③ 20#方阵汇流箱光伏电缆接线不规范,且不够美观;				
处理措施、意见、结果	针对以上问题,现场多次要求总包方尽快按设计规范要求要求进行整改;				
协调内容或其他	现场施工暂停; 今日有上电领导莅临现场,检查指导工作;				
记录人	刘超	总监签阅	徐耀华		