

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨1150MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年11月3日 星期六	气候	阴云	气温	5℃~10℃
监理人员动态:	在场人员1人, 对现场情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场约21人				
施工机械动态:	无机械;				
施工进度情况	光伏区: 18#、17#方阵支架、组件安装以及12#方阵组件上中吊钩安装; 组件按照朝东6组累计完成9377组; 光伏箱变安装完成6台, 累计完成574台; 21#、20#、19#方阵4m²直流电缆穿管以及过流箱至支架处4m²直流电缆敷设; 21#、20#方阵中电缆沟土方开挖以及18#方阵电缆沟内铺设过流箱至支架处4m²直流电缆; 21#方阵接地扁铁焊接; 21#、20#方阵直流箱至箱变处直流电缆敷设;				
检查发现的问题	① 21#、20#方阵局部电缆沟深度不符合设计及规范要求; ② 在敷设电缆前, 检查发现21#方阵个别区域内电缆沟未挖到位;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场均已要求施工方尽快按设计及规范要求施工处理, 避免影响同区电缆设备正常运行;				
协调内容或其他	现场会议纪要签字;				
记录人	张超		总监签阅	张耀华.	