

# 监 理 日 志

工程名称: 21.5MW太阳能光伏电站项目

|            |                                                                                           |      |     |    |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|--------|
| 日期         | 2018年11月04日 星期四                                                                           | 气候   | 多云  | 气温 | 9℃~21℃ |
| 监理人员动态:    | 在场人员: 对现场材料进场进行                                                                           |      |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>材料进场;                                                                  |      |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 挖掘机2台, 随车吊1台;                                                                             |      |     |    |        |
| 施工进度情况     | 光伏区: 18#、21#方阵支架、组件安装、1M6方阵组件上、螺栓紧固、新完成组件8组, 累计完成1405组; 21#方阵场区接地网敷设; 21#方阵汇流箱至箱变处直流电缆敷设; |      |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 电缆沟内石块等其它硬杂物清理不到位, 且电缆沟沟底深度不符合设计及规范要求;                                                    |      |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 此问题, 现场已再次要求施工方尽快按规范要求进行处理;                                                               |      |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 现场施工方签收;                                                                                  |      |     |    |        |
| 记录人        | 王强                                                                                        | 总监签阅 | 徐增生 |    |        |