

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW光伏项目(光伏)标段工程

日期	2018年11月07日 星期三	气候	小雨	气温	7℃~16℃
监理人员动态:	在施工现场对现场材料进场情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 砂石料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员, 现场施工工人;				
施工机械动态:	挖掘机2台, 装载机1台;				
施工进度情况	光伏区: 20#方阵汇流箱至箱变处直流电缆敷设完成; 12#方阵支架、组件安装以及18#方阵组件上螺栓紧固, 当日完成组件5组, 累计完成947组; 21#方阵场区接地扁铁焊接; 20#、21#方阵汇流箱电缆接线、穿线管敷设、封堵, 接地线连接; 20#方阵电缆沟土方回填; 19#方阵光伏板支架基础浇筑;				
检查发现的问题	① 个别汇流箱支架基础未按设计图样要求; ② 支架组件安装质量差, 相邻组串角度不一; 组件表面不平, 边框周围间距不均; 同一组串组件安装部分存在起拱、翘角等现象;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场均已要求施工方按设计及规范要求整改;				
协调内容或其他	现场签证审核;				
记录人	马远超	总监签阅	徐耀生		