

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目,

日期	2018年11月08日 星期四	气候	多云	气温	5℃~17℃
监理单位动态:	在场人员, 对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工人员 53人;				
施工机械动态:	挖掘机2台;				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵支架、组件安装完成18#、21#方阵组件安装完成; 组件安装完成7组, 累计完成9434组; 21#方阵场区接地网焊接; 24、20#方阵汇流箱电缆接线、穿线管口处封堵、接地线连接; 20#、21#方阵箱旁设备直流侧电缆接线; 18#方阵汇流箱支架基础浇筑;				
检查发现的问题	①个别汇流箱穿线管排布不在一水平线内; ②个别汇流箱支架基础开挖尺寸不符合设计要求;				
处理措施、意见、结果	针对问题, 现场均要求施工单位尽快进行整改;				
协调内容或其他	现场秩序管理;				
记录人	文超		总监签阅	徐耀生	