

监理日志

工程名称:	盘县老寨150MW太阳能光伏电站项目.
日期:	2015.12.15

日期		2018年11月09日 星期五		气候		多云		气温		9℃~10℃	
监理单位动态:		监理单位2人, 对现场施工情况进行检查;				材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;					
施工方人员动态:		现场管理人员2人, 现场施工工人5人;									
施工机械动态:		无机械;									
施工进度情况		光伏区: 17#方阵支架、组件安装, 18#、20#方阵组件安装将器因, 18#方阵汇流箱安装完成12台累计完成58台, 20#方阵场区接地带缺焊接以及20#方阵过路电缆保护管两端接地带2; 20#、21#方阵箱变设备直流侧电缆接线以及逆变器本体的接地线以及电缆管口密封处理; 21#方阵电缆沟土方回填;									
检查发现的问题		① 17#、21#方阵部分组件存在遮阴的现象, 发45 ② 20#方阵有部分从支架到汇流箱4m直流电缆埋地太浅, 汇流箱4m²光伏电缆接线长度不符合接地线要求, 不符合规范要求;									
处理措施、意见、结果		以上问题, 现场均已要求施工方进行整改; 具体内容见监理通知单 PXLHS-JZ-074.									
协调内容或其他		现场施工方签收;									
记录人		张帆				总监签阅		徐耀生			