

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年11月17日 星期二	气候	多云	气温	8℃~21℃
监理人员动态:	在场人员, 对现场施工人员进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员1人, 施工人员60人;				
施工机械动态:	挖掘机2台;				
施工进度情况	光伏布区: 17#方阵支架组件安装, 当月完成组件7组, 累计完成9456组; 18#、20#方阵组件安装, 当月完成组件1组, 累计完成1000组; 18#方阵场区接地扁铁焊接以及4mm ² 直流电缆敷设; 20#方阵电缆沟土方回填以及20#方阵电缆沟内铺设卵石块;				
检查发现的问题	①光伏布区17#方阵部分组件下端边缘离地小于50mm, 不符合设计及规范要求; ②光伏区20#、17#方阵部分组件存在前后左右排列的现象;				
处理措施、意见、结果	以上问题现场均已整改, 符合要求, 施工方已进行整改;				
协调内容或其他	今日下午项目现场会议室召开光伏区首组方阵并网启动会, 由建设单位主持, 施工方、总包方、运维单位均准时参会;				
记录人	张超	总监签阅	徐耀生		