

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年11月14日 星期三	气候	多云	气温	11℃~22℃
监理单位动态:	现场人员以,对现场施工队进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员,现场施工队				
施工机械动态:	均已暂停作业;				
施工进度情况	光伏板: 17#方阵支架、组件安装, 安装完成组件组, 累计完成 9471组; 18#方阵汇流箱安装, 安装完成 20台, 累计完成 60台; 19#方阵过道电缆保护管两端接地高缺焊接; 19#、18#方阵4mm ² 直流电缆敷设穿管施工以及 19#方阵支架至汇流箱处4mm ² 直流电缆接线;				
检查发现的问题	① 17#方阵部分组件经整改后, 仍存在前后排遮挡的现象; ② 个别汇流箱4mm ² 直流电缆接线长短不齐; ③ 过道电缆保护管两端接地焊接处未刷漆;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场均已要求施工方按规范要求尽快进行整改;				
协调内容或其他	现场施工安全管控;				
记录人	文超	总监签阅	徐耀生.		