

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站

日期	2018年11月15日 星期四	气候	11/5	气温	9℃~21℃
监理单位动态:	在场人员以,对现场施工材料进 行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态:	现场管理人员以,现场材料以 50人;				
施工机械动态:	挖掘机;				
施工进度 部位	光伏区: 17#方阵组件安装, 安装完成8组, 累计完成947组; 18#方阵组件安装, 安装完成6台, 累计完成612台; 18#方阵场区接地网敷设; 18#方阵4mm²直流电缆敷设, 敷设管保护管, 敷设50mm²直流电缆; 19#方阵汇流箱至箱变处直流电缆敷设, 敷设管保护管, 敷设50mm²直流电缆; 18#方阵场区电缆沟土方开挖;				
检查发现的 问题	① 电缆沟局部开挖深度不符合规范要求; ② 个别汇流箱4mm²直流电缆接线长度不一;				
处理措施、 意见、结果	以上问题, 现场均已督促要求施工单位进行整改;				
协调内容 或其他	现场施工安全监督;				
记录人	张超	总监签阅	徐耀华		