

监 理 日 志

工程名称: 丰县150MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年11月17日 星期六	气候	多云	气温	9℃~21℃
监理单位动态:	在场人员2人,对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工2人,无外人;				
施工机械动态:	挖掘机2台;				
施工进度情况	光伏东区: 17#方阵支架、组件安装, 当天完成组件4组, 累计完成9488块, 18#方阵场区接地布网焊接; 19#、18#方阵4m直流电缆敷设、电缆穿保护管、支架至汇流箱处4m直流电缆接线、接地线安装; 19#方阵箱变逆变器直流侧电缆接线;				
检查发现的问题	① 个别汇流箱处4m直流电缆接线不规范; ② 17#方阵部分组件下端边缘离地小于300mm; ③ 20#、17#方阵部分组件存在前后排遮挡的现象; ④ 部分电箱未在施工中认真落实安全防护措施执行不到位;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场已多次要求施工方加强现场施工质量的管理, 并即时对现场问题进行整改;				
协调内容或其他	无.				
记录人	张超	总监签阅	徐耀生		