

监 理 日 志

工程名称: 贵州老黑山 150MW 太阳能光伏电站项目.

日期	2018 年 11 月 18 日 星期四	气候	多云	气温	6℃~13℃
监理人员动态:	现场监理, 对现场施工情况	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员, 现场施工				
施工机械动态:	挖掘机;				
施工进度情况	光伏电站: 19#方阵组件上螺栓紧固, 11#、14#方阵组件安装完成, 6组累计完成 9494 组; 18#方阵场区接地扁铁焊接; 19#、18#方阵 4mm ² 直流电缆敷设、电缆穿保护管、支架至汇流箱处 4mm ² 直流电缆接线, 接地线安装, 穿线管密封, 10#、11#方阵接地扁铁安装; 19#方阵箱变器直				
检查发现的问题	① 箱变器本体的预留孔洞区电缆管口处密封堵头未全部完成; ② 19#方阵个例汇流箱 4mm² 直流电缆接线长度长短不齐;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场均已要求整改, 施工方立即进行整改;				
协调内容或其他	现场安全管控;				
记录人	刘廷果	总监签阅	杨耀生.		