

监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站工程

日期	2018 年 1 月 2 日 星期 五	气候	多云	气温	7℃~18℃
监理人员动态:	现场人员 2 人, 对现场材料进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	现场管理人员 2 人, 现场工人 16 人;				
施工机械动态:	搅拌机 2 台;				
施工进度情况	光伏区: 17# 组件安装, 当日完成 4 组, 累计完成 958 组; 18# 组件区接地扁铁焊接; 19#、18# 组件中组内土方回填; 18# 组件箱逆变器设备直流侧电缆敷设以及逆变器本体预留孔洞防火封堵组件连线; 逆变器穿线管处防火封堵、电缆标识、牌安装;				
检查发现的问题	① 电缆沟内石块等其它硬杂物未清理干净; ② 同一组串组件部分存在翘起、翘角的现象; ③ 相邻组串角度不一致;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场均要求施工方按设计及规范要求尽快进行整改;				
协调内容或其他	现场施工安全受控;				
记录人	张超	总监签阅	徐耀生		