

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙山镇110kV变电站工程

日期	2018年11月22日 星期一	气候	多云	气温	5~10℃
监理单位动态:	监理单位2人,对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工方人员4人;				
施工机械动态:	挖机 2台;				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵组件安装, 安装完成8组, 累计完成9545组; 18#方阵组件安装, 安装完成1组; 17#方阵场区接地网铁焊接; 17#方阵电缆沟内清理石块; 17#方阵电缆沟土方回填; 17#方阵汇流箱支架基础浇筑混凝土; 17#方阵4mm ² 直流电缆敷设以及相邻两组支架电缆保护管敷设固定; 18#方阵支架汇流箱处4mm ² 直流电缆接线;				
检查发现的问题	① 17#方阵电缆沟局部深度不符合设计要求; 已规范 ② 昨日巡查110kV外线, 现场发现 25-26号塔、28-29号塔、27-30号塔以及18号塔周边导线离树距离均较近, 为了今后不出现重大安全事故, 确保能够安全运行, 已下发通知单要求总包尽快安排人员进行处理;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 均已要求施工方进行整改;				
协调内容或其他	现场施工方汇报;				
记录人	刘磊		总监签阅	杨朝晖	