

监 理 日 志

工程名称: 盘县老田150MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年11月27日 星期二	气候	阴	气温	6℃~17℃				
监理人员动态:	左城义2人, 对现场施工情况进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;							
施工方人员动态:	现场管理人员2人, 施工人员47人;								
施工机械动态:	挖掘机2台, 打桩机1台;								
施工进度情况	光伏区: 17#方阵组件安装, 敷设完成5组, 累计完成9550组; 17#方阵汇流箱安装完成7台, 累计完成619台; 17#、18#方阵场区接地扁钢敷设; 17#、18#方阵电缆沟土方清理完成以及18#方阵电缆沟土方回填; 17#方阵4mm²直流电缆敷设; 18#方阵汇流箱处4mm²直流电缆敷设; 17#方阵场区设置警示点, 以及桩机钻孔施工;								
检查发现的问题	① 17#方阵电缆沟开挖深度不符合设计要求; ② 17#、18#方阵电缆沟内石块等其它障碍物未清理到位;								
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场均已要求施工方按规范及设计要求进行整改;								
协调内容或其他	上级领导莅临现场检查、指导工作;								
记录人	吴超	总监签阅	杨耀华						