

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目.

日期	2018 年 11 月 28 日 星期三	气候	多云	气温	7°C ~ 20°C
监理单位动态:	在场人员: 对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员: 2 人, 4 人;				
施工机械动态:	搅拌机 2 台;				
施工进度情况	光伏区: 1# 方阵组件安装完成 6 组, 累计完成 9556 组; 1# 方阵汇流箱安装完成 7 台, 累计完成 6066; 1#、18# 方阵场区接地带铁焊接; 18# 方阵电缆沟内清理石块以及 17# 方阵电缆沟土方开挖; 18# 方阵汇流箱至箱基直流电缆敷设以及汇流箱直流电缆、通讯电缆接线; 1# 方阵 4mm ² 直流电缆敷设;				
检查发现的问题	① 光伏区 1# 方阵部分组件下端边缘离地小于 300mm; ② 1# 方阵电缆沟局部深度不符合设计及规范要求; ③ 20#、1# 方阵部分组件存在前后排遮挡的现象;				
处理措施、意见、结果	以上问题现场均已多次要求施工单位按设计及规范要求整改;				
协调内容或其他	今日下午现场会议室召开项目生产会议, 由上电组织, 监理方、施工方、总包方, 运维单位均准时参会;				
记录人	文超		总监签阅	徐耀生.	