

监 理 日 志

工程名称: 盐源县山JOMU太阳能光伏电站项目

日期	<u>2018年11月29日 星期四</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>6℃~21℃</u>
监理人员动态:	在场人员2人, 对现场施工情况进行检查; 材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;				
施工方人员动态:	现场管理人员3人, 现场施工人数46人;				
施工机械动态:	挖掘机2台;				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵组件安装完成4组, 累计完成9560组; 17#方阵场区接地网焊接; 17#方阵4mm ² 直流电缆敷设、电缆穿保护管以及4mm ² 直流电缆分母接头压接; 18#方阵逆变器至汇流箱处通讯电缆接线, 逆变器直流侧电缆接线、电缆挂牌以及逆变器本环预留孔洞防火封堵;				
检查发现的问题	① 17#方阵有部分接地网未开挖, 却直接地地表上明敷接地网; (包括电缆); ② 17# 方阵 电缆沟局部深度不符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	以上问题 现场均要求施工单位按设计及规范要求整改;				
协调内容或其他	现场施工安全管控;				
记录人	<u>文子超</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		