

监 理 日 志

工程名称: 五里山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年11月30日 星期五	气候	晴	气温	6℃~21℃
监理人员动态:	在场人员2人, 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员3人, 现场巡视				
施工机械动态:	挖机2台;				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵组件安装当日完成6组, 累计完成9566组; 17#方阵场区接地网铁焊接; 18#方阵电缆沟土方回填; 17#方阵电缆沟土方开挖; 17#方阵支架至汇流箱处4mm²直流电缆穿保护管;				
检查发现的问题	① 17#方阵电缆沟局部开挖深度不符合设计规范要求; ② 17#方阵支架至汇流箱4mm²直流电缆穿管处电缆沟底不平;				
处理措施、意见、结果	以上问题现场均已要求施工方按规范要求整改;				
协调内容或其他	现场巡视结束;				
记录人	王立超	总监签阅	翁耀华		