

监 理 日 志

工程名称: 盐源县黑山50MW太阳能光伏项目。

日期	2018年12月01日 星期六	气候	多云	气温	9℃~17℃
监理人员动态:	在场人员2人, 对现场施工情况进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场。		
施工方人员动态:	现场管理人员5人, 现场施工队;				
施工机械动态:	无。				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵组件安装完成, 5组累计完成9571组; 17#方阵场区接地网镀锌扁钢; 17#方阵4mm ² 直流电缆敷设; 21#方阵电缆沟土方回填以及17#方阵电缆沟内内衬理石块; 20#方阵相邻两组支架接地网铁螺栓连接;				
检查发现的问题	① 17#方阵电缆沟开槽深度不符合设计及规范要求; ② 同一组串组件安装部分存在起拱、翘角等现象; ③ 相邻组串倾斜角度不一致; ④ 组件支架不平, 边距间距不均匀;				
处理措施、意见、结果	以上问题是因现场施工不符合设计及规范要求, 进行整改;				
协调内容或其他	现场施工安全管控;				
记录人	张远	总监签阅	徐永强		