

监 理 日 志

工程名称: 盘县老湾1450MW太阳能光伏电站项目

日期	<u>2018</u> 年 <u>2</u> 月 <u>02</u> 日 星期 <u>四</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>9℃~22℃</u>
监理人员动态:	<u>在场人员: 对现场施工人员进行</u>		材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场 <u>直流电缆到场200米;</u>		
施工方人员动态:	<u>现场施工人员45人;</u>				
施工机械动态:	<u>挖机2台;</u>				
施工进度情况	<u>光伏区: 17#方阵组件电缆完成6组, 累计完成957组; 17#方阵切</u> <u>区接地扁铁焊接; 17#方阵支架处直流箱电缆敷设及4mm²直流电</u> <u>缆公开接头压接、组件连线; 20#方阵相邻两组支架接地扁</u> <u>铁螺帽连接; 光伏南区、东区防水隔离带开始施工; 光伏电缆安</u> <u>装完成95%; 直流电缆安装完成100%; 直流电箱安装完成90%;</u> <u>(占全部量的百分比)。</u>				
检查发现的问题	① 17#方阵大部分地区为山区地区, 现场接地线较少; ② 汇流箱处4mm²直流电缆接线长短不齐;				
处理措施、意见、结果	以上问题现场均已要求施工单位按设计规范要求 进行整改;				
协调内容 或其他	现场施工安全提醒;				
记录人	<u>文之超</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		