

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里150MW太阳能光伏电站项目

日期	<u>2018年12月03日</u> 星期 <u>二</u>	气候	<u>阴</u>	气温	<u>9℃~21℃</u>
监理单位动态:	<u>在现场对光伏区现场施工进行巡查;</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无材料进场;</u>		
施工方人员动态:	<u>现场管理人员及光伏区施工人员;</u>				
施工机械动态:	<u>挖机2台, 打桩机1台;</u>				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵组件安装完成4组, 累计完成951组; 17#方阵光伏区接地扁铁焊接; 17#方阵电缆沟土方开挖以及21#方阵电缆土方回填; 17#方阵逆变器至汇流箱处直流电缆敷设以及电缆接线; 20#方阵光伏区组件支架接扁铁焊接连接; 光伏区16#方阵东排1MW并网用地场挖机钻孔施工;				
检查发现的问题	① 17#方阵电缆沟局部开挖深度不符合设计及规范要求; ② 17#方阵部分组件下端边缘离地小于300mm; ③ 20#、17#方阵部分组件存在前后排遮挡现象;				
处理措施、意见、结果	光伏区问题已向甲方要求施工方尽快进行整改;				
协调内容或其他	现场施工跟踪;				
记录人	<u>张其</u>		总监签阅	<u>徐耀生</u>	