

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙里山50MW太阳能光伏电站项目。

日期	2018年12月05日 星期三	气候	阴	气温	9℃~22℃
监理单位动态:	进场人员, 对现场进行巡视; 进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人员46人;				
施工机械动态:	挖掘机, 打桩机等;				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵支架完成, 5组汇流箱完成 9815组; 组件完成 3组, 累计完成 9587组; 21#方阵电缆沟土方回填以及组件上螺栓紧固, 17#方阵电缆沟土方回填以及逆变器直流水泵制作; 21#方阵屋顶防水隔热层施工; 17#方阵汇流箱支架基础浇筑; 南区16#方阵1MW组件用地光伏区施工;				
检查发现的问题	① 个别汇流箱支架基础未按设计图施工; ② 已安装完成组件的区域内, 仍有发现光伏板松动现象;				
处理措施、意见、结果	以上问题 现场均按要求施工方尽快按照规范要求整改;				
协调内容或其他	现场施工记录整理;				
记录人	张吉成	总监签阅	张吉成		