

# 监 理 日 志

工程名称: 江西老山 Jonny 矿床水文地质

|                |                                                                                                                                                                       |    |                           |     |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----|--------|
| 日期             | 2018年12月06日 星期四                                                                                                                                                       | 气候 | 阴天                        | 气温  | 6℃~15℃ |
| 监理单位动态:        | 在场人员以刘明海为主进行旁站。                                                                                                                                                       |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无材料进场; |     |        |
| 施工方人员动态:       | 现场管理人员3人,工人约50人;                                                                                                                                                      |    |                           |     |        |
| 施工机械动态:        | 挖机2台,打桩机1台;                                                                                                                                                           |    |                           |     |        |
| 施工进度情况<br>施工部位 | 光伏区: 17#支架安装完成1组,累计完成9821组;组件完成4组,累计完成9591组; 17#汇流箱安装完成8台,累计完成624台; 21#组件接线两组为果接地扁铁螺栓连接以及电缆沟土方回填; 17#组件逐条直流水泵电源线从后侧沿山脚(即洛河)敷设; 17#组件电缆沟开挖填土以及直流箱在基础浇筑筑; 光伏区16#组件柜孔施工; |    |                           |     |        |
| 检查发现的问题        | ① 描述流箱底座基础开挖尺寸不符合设计要求;<br>② 17#组件电缆沟局部开挖深度不符合设计要求;                                                                                                                    |    |                           |     |        |
| 处理措施、意见、结果     | 以上问题,现场均已要求施工单位按设计规范要求要求进行整改,                                                                                                                                         |    |                           |     |        |
| 协调内容或其他        | 项目部方认为该处安全隐患较大,现场已对其进行了批评教育,并要求其立即加强现场安全管理;                                                                                                                           |    |                           |     |        |
| 记录人            | 马飞                                                                                                                                                                    |    | 总监签阅                      | 徐耀华 |        |