

监 理 日 志

工程名称: 贵州150MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年12月10日 星期二	气候	多云	气温	12℃~20℃
监理人员动态:	在场人员: 对现场施工情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场施工人员 51人;				
施工机械动态:	挖机2台;				
施工进度情况	光伏区: 17#方阵支架安装完成 7组, 累计完成 9828组; 组件安装完成 4组, 累计完成 9605组; 2# 17#方阵电缆沟土方回填以及 20#方阵场区防火隔离带施工; 17#方阵 4mm ² 直流电缆敷设以及至汇流箱外 4mm ² 直流电缆接线; 17#方阵逆变器至汇流箱直流电缆线制作及接线; 17#方阵场区接地扁铁焊接;				
检查发现的问题	① 场区接地沟局部开挖深度不符合设计及规范要求; ② 个别汇流箱外 4mm² 直流电缆接线长短不齐; ③ 17#方阵部分组件下端边线离地小于 300mm;				
处理措施、意见、结果	上述问题现场均已要求施工方尽快按设计及规范要求整改;				
协调内容或其他	现场施工安全告知;				
记录人	张超	总监签阅	徐耀华		