

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 500kV 太阳能光伏电站项目

日期	2018 年 12 月 2 日 星期三	气候	阴	气温	0℃~4℃
监理人员动态:	在施工现场对电缆沟进行巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场		
施工方人员动态:	现场施工人员 30 人;				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	实际完成: 17#、19# 支架安装完成 4 组, 累计完成 9980 组; 组件安装完成 9980 3 组, 累计完成 9998 组; 17# 支架安装至汇流箱处 4mm² 直流电缆接线以及支架至汇流箱处地埋 4mm² 直流电缆穿保护管; 17# 支架安装至汇流箱处直流电缆接线、电缆穿保护管以及制作接地线; 17# 支架处接地扁铁焊接;				
检查发现的问题	① 17# 汇流箱处 4mm² 直流电缆接线长短不齐; ② 部分支架处汇流箱处电缆沟开挖深度不符合设计及规范要求; ③ 接地沟局部开挖深度不符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	以上问题现场均已多次要求施工方整改, 按设计及规范要求整改;				
协调内容或其他	现场施工方签收;				
记录人	孙超		总监签阅	孙超	