

监 理 日 志

工程名称: 盘县龙场150MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年12月16日 星期二	气候	阴	气温	20℃~12℃
监理单位动态:	在施工现场,对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员,现场施工人数45人;				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	光伏区: 18块组件安装, 剩余12块, 预计完成10/100组; 1#、1#方阵电缆沟土回填; 10kV线路塔杆、塔杆加装避雷器;				
检查发现的问题	① 现场施工用水用戴安全帽; ② 部分组件下端边缘离地小于300mm; ③ 组件板面不平, 这组周围间距不均匀;				
处理措施、意见、结果	针对问题, 现场均已多次要求施工单位按设计规范要求要求进行整改, 并要求施工单位加强现场施工安全管理, 避免意外发生;				
协调内容或其他	无.				
记录人	白进发	总监签阅	徐吉强		