

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	<u>2018年2月17日</u> 星期一	气候	<u>多云</u>	气温	<u>5℃~12℃</u>
监理单位动态:	<u>材料进场, 对材料进行取样检测;</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>材料进场;</u>		
施工方人员动态:	<u>对材料进行验收;</u>				
施工机械动态:	<u>挖掘机;</u>				
施工进度情况	<u>光伏区: 18#方阵组件安装, 完成8组共计完成1068组, 18#17#方阵区电缆沟土方回填, 18#方阵组件连线;</u>				
检查发现的问题	① 同一组串组件安装 部分存在起拱、翘角的现象; ② 相邻组串角度不一致; ③ 组件框面不平, 边框周围间距不均匀; ④ 部分组件下端边缘离地小于300mm;				
处理措施、意见、结果	<u>以上问题现场均已整改, 要求施工方严格按照设计及规范要求, 进行整改;</u>				
协调内容或其他	<u>现场施工安全监督;</u>				
记录人	<u>张超</u>	总监签阅	<u>陈耀生</u>		