

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨150MW水利枢纽电站项目.

日期	2018年12月18日 星期二	气候	多云	气温	6℃~17℃				
监理单位动态:	在场人员以 2018年12月18日 星期二 进行现场检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 电缆桥架进场 250米;							
施工方人员动态:	2018年12月18日 星期二 在场人员以 2018年12月18日 星期二 进行现场检查;								
施工机械动态:	无;								
施工进度情况	大东东区: 18# 排场区电缆沟以及1# 方井箱变设备基础土方回填; 18# 排场组件连线以及A. 逆变器剩余3个支路搭设; 南区 16# 排场户外110V 地2 因地混凝土灌注桩施工; 桩完成64根; 累计47200根;								
检查发现的问题	① 部分施工队现场施工安全措施执行不到位; ② 19# 逆变器本体预留孔洞未及时封堵;								
处理措施、意见、结果	以上问题现场内多次要求施工队整改;								
协调内容或其他	在这期并网容量为0.3MW, 累计并网容量为12.1MW; 总并网容量为59.1MW;								
记录人	王志强	总监签阅	徐耀华						