

# 监 理 日 志

工程名称: 海丰县50MW光伏发电项目

|                           |                                                                  |                 |     |    |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期                        | 2018年12月24日 星期五                                                  | 气候              | 晴   | 气温 | 7℃-19℃ |
| 监理人员动态: <u>一人上岗</u>       |                                                                  | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态: <u>现场30人在施工</u>  |                                                                  |                 |     |    |        |
| 施工机械动态: <u>挖机一台、拖拉机一台</u> |                                                                  |                 |     |    |        |
| 施工进度情况                    | 电缆沟回填 17#部完成60% 21#部完成90%<br>18#部完成90%<br>19#部完成90%<br>20#部完成90% |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题                   | 经检查,电缆沟回填符合规范要求,<br>已再次要求加强电缆保护。                                 |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果                | 无                                                                |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他                   | 无                                                                |                 |     |    |        |
| 记录人                       | 郭俊兴                                                              | 总监签阅            | 徐耀生 |    |        |