

监 理 日 志

工程名称: 红山乡东寨山50MW光伏发电项目

日期	2018年12月22日 星期六	气候	晴	气温	5°/19°
监理人员动态:	一人上岗到现场巡查		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场有20人在施工				
施工机械动态:					
施工进度情况	1、东区有7人在回填电缆沟、支架接地焊接 2、光伏线绑扎 2北区组串器光伏线路检修 3、开闭站有6人为16#方阵准备支架材料				
检查发现的问题	检查发现2#方阵个别部位电缆沟回土不够,				
处理措施、意见、结果	已要求再次回土,达到要求为止.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊忠	总监签阅	傅耀生		