

监 理 日 志

工程名称: 会县黑山50MW光伏发电项目

日期	2018年12月24日 星期二	气候	晴	气温	5-19℃
监理人员动态:	一人上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场有30人施工				
施工机械动态:	拖拉机2台				
施工进度情况	1. 本区电缆沟回填、支架接地防腐、此区组件及线路查修 2. 为16#后补区准备支架材料。 3. 后补区支架基础浇筑, 本日完成98米				
检查发现的问题	电缆沟回土, 个别部位不符合要求				
处理措施、意见、结果	已要求再次回填, 达到要求				
协调内容或其他					
记录人	郭俊忠	总监签阅	傅程生		