

监 理 日 志

工程名称: 金县老里山50mw光伏发电项目

日期	2018年12月27日 星期四	气候	阴	气温	4°-17°c.
监理单位动态:	一人上岗.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场有4人施工作业				
施工机械动态:	挖掘机一台.				
施工进度情况	1. 东区电缆沟回填、9人、电缆桥架基础浇筑10人、材料准备5人。 2. 材料倒运4人。 3. 支架安装11人、当日完成10组。				
检查发现的问题	检查发现个别支架檩条不在一平面内。				
处理措施、意见、结果	已现场要求整改。				
协调内容或其他					
记录人	李俊志	总监签阅	徐耀生.		