

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年5月05日 星期六	气候	多云	气温	14℃~25℃
监理人员动态:	在场人员: 对现场施工情况 进行了检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员2人, 对现场 施工人数38人;				
施工机械动态:	打桩机1台;				
施工进度 部位	光伏东区: 桩机钻孔今日完成128个, 累计完成1793个; 20#、21#方阵支架 安装当日完成38组, 累计完成8704组; 组件安装当日完成14组, 累计完成 8352组; 21#方阵箱变设备基础平台模板支护以及钢筋绑扎; 光伏东区集电线路G1塔基周边电缆沟土方开挖;				
检查发现的 问题	① 支架安装时发现现场桩基定位不顺直, 倒组串存在起吊困难情况; ② 组件安装时发现同组组件错位现象严重, 且倒组串干涉边缘离地, 小于300mm, 不符合设计及规范要求; ③ 现场支架、组件安装人员未佩戴安全帽;				
处理措施、 意见、 结果	要求总包单位对现场支架、组件安装质量进行检查, 针对对我部人员提出的质量缺陷进行整改; 现场立即要求施工人员佩戴安全帽, 杜绝安全隐患, 杜绝事故发生;				
协调内容 或其他	无.				
记录人	张强		总监签阅	李维军	

