

监 理 日 志

工程名称: 遂溪县黑山50mw光伏发电项目.

日期	2019年03月11日 星期一	气候	阴转雨	气温	5-10℃.
监理单位动态:	一人上岗.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场有80人在施工				
施工机械动态:	无.				
施工部位、进度情况	1. 光伏区消缺20%: 2. 后补1mw组件安装20人安装完成25组. 支架调差6%. 4m ² 电缆放线10%. 从支架到汇流箱穿管4%.				
检查发现的问题	1. 检查光伏区83部阵原接地网少部分焊接不合格 2. 后补1mw少部分接地扁铁外露.				
处理措施、意见、结果	1. 已要求在返次整改时统一整改至合格 2. 已要求再次填土到要求厚度				
协调内容或其他					
记录人	郭俊忠	总监签阅	徐耀生		

