

监 理 日 志

工程名称: 海丰县黑山50MW光伏电站项目

日期	2018年01月01日 星期二	气候	15月.	气温	-2~3℃
监理单位动态: 1人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场有10人在施工					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 后补1MW支架安装4人, 当天完成3组. 2. 有6人为后补1MW准备支架材料				
检查发现的问题	检查发现 支架安装个别部位螺栓紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	已现场要求作业人员重新紧固, 后续作业中 螺栓必须紧固到位.				
协调内容或其他	无				
记录人	郭俊芳	总监签阅	徐耀生.		