

监 理 日 志

工程名称: 魏县东里山 50MW 光伏发电项目.

日期	2019年01月02日 星期三	气候	阴	气温	-10-12℃
监理人员动态: 一人上岗 施工方人员动态: 现场有10人在施工 施工机械动态: 拖拉机一台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1、现有6人在为后补1MW准备支架材料。 2、后补1MW有12人在安装支架，当日完成7组。				
检查发现的问题	检查发现支架横梁有少部分不在一个平面内。				
处理措施、意见、结果	已现场要求立即整改，保持横梁在一个平面内，保持角度一致。				
协调内容或其他	无				
记录人	郭俊岩	总监签阅	徐耀生		