

监 理 日 志

工程名称: 盘县普安50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年01月03日 星期四</u>	气候	<u>阴转晴</u>	气温	<u>3°-15°</u>
监理人员动态: <u>1人上岗</u>		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: <u>现场有2人在施工</u>					
施工机械动态: <u>拖拉机一台</u>					
施工进度情况	<u>1、现场材料装卸及搬运20人。</u> <u>2、后补1MW支架吊装12人,当时完成12组</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现、1个副支架固定螺栓仍有紧固不到位现象。</u> <u>2、少部分支架横梁不在一个平面内,造成角度不一致</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已现场要求尽快进行整改。</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		