

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年01月04日 星期五	气候	多云	气温	6℃~18℃
监理单位动态:	现场人员2人, 对现场施工情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人员从现场施工人数38人;				
施工机械动态:	现场运输车辆2台;				
施工进度情况	盘县黑山50MW光伏电站: 支架基础浇筑完成136根, 累计完成4778根; 支架安装完成10组, 累计完成10132组; 电缆桥架施工;				
检查发现的问题	① 个别组架安装标高不准确, 不符合规范要求; ② 部分桥架的接口不符合规范要求;				
处理措施、意见、结果	以上问题现场均已要求施工方进行整改;				
协调内容或其他	现场施工安全管控;				
记录人	张强	总监签阅	徐耀华		