

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山 50MW 太阳能光伏电站项目

日期	<u>2017</u> 年 <u>1</u> 月 <u>06</u> 日 星期 <u>四</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>7℃ ~ 21℃</u>
监理单位动态:	<u>在场人员入对现场施工情况进行了检查;</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无材料进场</u>		
施工方人员动态:	<u>现场施工人员入场;</u>				
施工机械动态:	<u>装载机 2 台;</u>				
施工进度情况	<u>光伏南区 16# 后补 1MW 施工用地: 支架基础浇筑完成; 支架安装完成 12 组, 累计完成 10152 组; 电缆桥架安装; 汇流箱及零基础开挖以及混凝土浇筑施工;</u>				
检查发现的问题	① 汇流箱支架基础开挖尺寸不符合设计要求; ② 部分桥架接口不符合规范要求;				
处理措施、意见、结果	<u>以上问题是现场均已要求整改;</u>				
协调内容或其他	<u>现场施工暂停;</u>				
记录人	<u>陈超</u>	总监签阅	<u>翁耀生</u>		