

监 理 日 志

工程名称: 建昌老寨山 50MW 太阳能光伏电站项目

日期	2019 年 1 月 07 日 星期一	气候	多云	气温	5℃~21℃
监理人员动态:	初为人员, 对现场施工进行 3 轮检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	现场管理人员初为现场施工人;				
施工机械动态:	挖挖机 1 台;				
施工进度情况	初为南区 16# 方阵后补 1MW 桩基用地; 当日完成 15 组, 累计完成 10167 组; 场区电缆沟土方开挖完成; 电缆桥架安装; 场区汇流箱安装; 基础浇筑完成;				
检查发现的问题	① 部分桥架, 接口不符合规范要求; ② 电缆沟开挖尺寸不符合设计要求;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场均已要求施工单位进行整改;				
协调内容或其他	初为初为 2 号全受控;				
记录人	孙耀生	总监签阅	徐耀生		