

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2017年01月13日 星期四	气候	阴	气温	4℃~19℃
监理人员动态:	左右各7人, 对现场施工情况进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	现场管理人员3人, 现场施工工人27人;				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	光伏南区16#方阵后补1MW中压柜桥架安装完成50%以及电缆沟土方开挖; 17#方阵同一组组件相邻光伏板跨接地线安装; 24#、9#方阵汇流箱485通讯线消缺;				
检查发现的问题	① 电缆沟开挖深度不符合设计要求; ② 部分桥架接口处不符合规范要求, 仍未整改;				
处理措施、意见、结果	以上问题, 现场均已再次要求施工方按设计及规范要求整改;				
协调内容或其他	现场施工安全管控;				
记录人	王超	总监签阅	徐光耀生		