

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 500KV 变电站光伏光伏电站项目

日期	2017年01月14日 星期一	气候	阴	气温	8℃~17℃
监理单位动态:	在物项验收时,对现场施工情况进行了检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无;			
施工方人员动态:	现场管理人员1人,现场作业人员43人;				
施工机械动态:	无;				
施工进度情况	光伏南区1#方阵下110KV箱变接地网施工;1#方阵对一组组件相邻光伏板跨接地线安装以及1#方阵相邻两组光伏板接地扁钢螺栓连接;1#、18#方阵场区接地网施工;18#、21#方阵组件上螺栓紧固;1#、14#方阵架线杆质量整改;1#、6#、7#、8#方阵汇流箱485通讯线漏线;				
检查发现的问题	① 电缆沟开挖深度不符合设计要求; ② 在带电区域,作业人员安全防护措施不到位未戴安全帽;				
处理措施、意见、结果	以上问题现场均已多次要求施工方现场管理人员加强现场施工安全管理,避免意外发生,并及时对现场施工质量问题进行整改;				
协调内容或其他	无。				
记录人	王强		总监签阅	徐耀生	