

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 8 日

星期: 三

天气: 阴转小雨

气温: 9°~3°

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

复查了 G17-G19; G39-G43 塔基基础清渣后的质量状况。

查看了生活、办公场房地塔建、整改状况。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

9人 G17、G18、G19 基础清渣。
马帮 5 人转运 G21、G22 砂石料。
12人 G39-G43 基础放炮、清渣。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

袁建平

王超

记录人:

王超

总监 (总监代表):

袁建平