

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 17 日

天气: 多云转雷阵雨

星期: 五

气温: 23°~7°

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

检测了G18、G19接地线开挖质量,
对G40、G41、G42、G45塔基基础开挖以及清渣后地质量
进行了检查。
检测了办公楼场平质量以及电气楼绑扎钢筋的质量情况,
对南区场平情况进行了检查。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五
洲工程
装备有
限公司

5人协助马帮运G17砂石料、水泥、水,12人浇筑
G17。G17浇筑完成。9人G18、G19接地线开挖。
4人G45基础清渣,4人G42基础清渣,4人
G41基础清渣,4人G40基础开挖、清渣。
内场升压站办公楼场平,5人搭建活动板房,
7人电气楼绑扎钢筋。南区场平。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

危建平

文超

记录人:

文超

总监(总监代表):

危建平