

监 理 日 记()

日期: 2017年3月10日

天气: 多云
气温: 22° ~ 10°

星期: 五

工程名称: 盘县北黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对 G39-G43基础开挖、清渣质量进行了检查, 复查了 G38号塔基基础坑位, 并巡查 G17-G19 塔基基础清渣状况, 以及升压站场地平整状况。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

9人 G17、G18、G19塔基基础清渣、打炮眼。
马帮5人转运 G22、G21砂石料。9人 G39-G43 基础开挖、清渣。3人基础分坑 G38号塔基基础。
升压站场地平整施工。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

危建平

刘超

记录人:

刘超

总监 (总监代表):

危建平