

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年3月11日

天气: 晴转多云

星期: 六

气温: 24°~8°

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

对G18号塔基基础清渣质量进行检查, 复查了G38号塔基基础坑位以及开挖状况, 检查了内场升压站场地整平情况。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲工程装备有限公司

5人G18塔基基础清渣、打炮眼。  
4人转运钢筋, 绑扎钢筋。马帮  
5人转运G17砂石料、水泥。6人  
G38号塔基基础3号坑位分坑, 基础开挖,  
6人39号塔基基础打炮眼。  
升压站场地继续整平。

其  
它  
事  
项

无

本日现场监理人员

袁建平

文进良

记录人:

文进良

总监(总监代表):

袁建平