

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 13 日

天气: 晴
气温: 32°~5°

星期: 一

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对16号塔基桩基础整改情况进行验收,其质量安全均符合规范要求,允许施工方进行混凝土浇筑。
复查了G17、G18; G42-44; G39基础开挖、清渣的质量状况。在光伏区升压站场区进行了基坑验槽,其质量均符合规范要求,允许施工方进行垫层混凝土浇筑。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司

10人浇筑G16基础,2条桩腿。马帮5人运输G16水泥、G19砂石料。9人G17、G18基础开挖、打炮眼,G17接地线开挖。6人G42-G44基础开挖、清渣。4人G40打炮眼,4人G39基础开挖。
光伏区升压站基础垫层混凝土浇筑。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

危建平

刘超

记录人:

刘超

总监(总监代表):

危建平